

CRONOPROGRAMMA LAVORI

DURATA CONTRATTUALE 90 gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Scavi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Posa tubazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzazione pozzetti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ripristini pavimentazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Esecuzione plinti						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Posa cavi																														
Posa pali																														
Posa apparecchi illuminazione																														
Modifica quadri																														

DURATA CONTRATTUALE 90 gg	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Scavi	X	X	X	X	X																									
Posa tubazioni	X	X	X	X	X																									
Realizzazione pozzetti	X	X	X	X	X																									
Ripristini pavimentazione	X	X	X	X	X																									
Esecuzione plinti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
Posa cavi										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Posa pali																														
Posa apparecchi illuminazione																														
Modifica quadri																														

DURATA CONTRATTUALE 90 gg	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Scavi																														
Posa tubazioni																														
Realizzazione pozzetti																														
Ripristini pavimentazione																														
Esecuzione plinti																														
Posa cavi																														
Posa pali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Posa apparecchi illuminazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Modifica quadri																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X