



COMUNE DI CAMAIORE
Provincia di Lucca

**RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SECCO LIDO DI
CAMAIORE**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CAMAIORE, 20/10/2015

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Francesco Isola

Dott. Ing. Riccardo Feliciani

Dott. Ing. Riccardo Feliciani
Via Federigi, 319 - 55047 Querceta (LU)
Partita I.V.A.: 01690590466 - CF FLCRCR63L01L833A
Tel/Fax 05845/742723 - Cell +393356316317
E-mail: studio.feliciani@tiscalinet.it

Fasi	CRONOPROGRAMMA ANALITICO	MDO	gg
1	Rifacimento marciapiedi	46.4%	68
2	Sostituzione pubblica illuminazione	10.0%	5
3	Interventi di adeguamento/rifacimento caditoie fognatura bianca	28.5%	6
4	Posa elementi di arredo urbano	80.0%	15
5	Rifacimento manto stradale	20.4%	18
6	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	46.7%	3
7	Opere in economia	82.5%	15
8	Approntamento e smobilizzo cantiere	80.0%	10
Totale giorni			140
<p>Legenda: MDO = incidenza media della manodopera per singola lavorazione gg = Durata, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della fase di lavoro</p> <p>NB: La valutazione tiene conto di un'incidenza della manodopera sulle singole lavorazioni, l'impiego di una squadra di n.3 operatori, oltre ad un'autista a supporto a mezzo servizio, operanti per n.8 ore giornaliere, per n. 5 giorni a settimana e per 43 settimane annue. Il costo medio della manodopera è stimato in €/h 31,00.</p>			

Camaione, li 20/10/2015

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Riccardo Feliciani)