

# **REGIMAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE IN VIA VERZENTOLI LOC. NOCCHI**

***COMUNE DI CAMAIORE***

## **PROGETTO ESECUTIVO**

---

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CAMAIORE

**PROGETTISTA:** ING. GIANMARCO CHINI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** ING. FILIPPO BIANCHI

---

**OGGETTO:**

**ELABORATO**

**CRONOPROGRAMMA**

**12**

Tasks

Nome	Data d'inizio	Data di fine	Durata
Allestimento cantiere	11/01/16	12/01/16	2
Spostamento geoblocchi presenti	13/01/16	14/01/16	2
Completamento sbancamento versante	15/01/16	15/01/16	1
Scavo per prolungamento fondazione muro	18/01/16	18/01/16	1
Getto magrone muro	19/01/16	19/01/16	1
Inghisaggio ferri alla fondazione esistente	20/01/16	20/01/16	1
Armatura fondazione muro	21/01/16	25/01/16	3
Casseratura fondazione muro	25/01/16	25/01/16	1
Getto fondazione muro	26/01/16	26/01/16	1
Inghisaggio ferri al muro esistente	27/01/16	27/01/16	1
Armatura muro	28/01/16	01/02/16	3
Casseratura muro	01/02/16	02/02/16	2
Getto muro	03/02/16	03/02/16	1
Posa tessuto non tessuto tergo muro	04/02/16	04/02/16	1
Posa tubo drenaggio tergo muro	04/02/16	04/02/16	1
Posa ghiaia 4/7 per rinterro tergo muro	05/02/16	05/02/16	1
Posa canaletta prefabbricata	08/02/16	08/02/16	1
Rivestimento in pietra del muro	09/02/16	18/02/16	8
Copertina testa muro	18/02/16	22/02/16	3
Taglio asfalto per posa canalette	22/02/16	22/02/16	1
Scavo per posa canalette	22/02/16	22/02/16	1
Posa canalette e griglie	23/02/16	23/02/16	1
Scavo per realizzazione pozzetto a valle muro	23/02/16	24/02/16	2
Getto magrone pozzetto	25/02/16	25/02/16	1
F.p.o. pozzetti di salto a valle muro	26/02/16	29/02/16	2
Taglio asfalto per fognatura bianca	29/02/16	01/03/16	2
Scarifica pavimentazione stradale	01/03/16	01/03/16	1
Scavo per posa tubazioni in PVC	01/03/16	02/03/16	2
Posa tubo PVC, con letto di sabbia e rinfiango	03/03/16	04/03/16	2
F.p.o Binder su traccia fognatura	07/03/16	07/03/16	1
taglio asfalto per scatolare attraversamento strada	03/03/16	03/03/16	1
scavo per scatolare	04/03/16	04/03/16	1
getto magrone per posa scatolare	07/03/16	07/03/16	1
F.p.o di scatolare 100x160x400	08/03/16	09/03/16	2
F.p.o Binder su traccia scatolare	10/03/16	10/03/16	1
scavo pozzetto imbocco canale	10/03/16	10/03/16	1
Getto magrone per posa pozzetto	11/03/16	11/03/16	1
Armatura, casseratura e getto pozzetto	14/03/16	23/03/16	8
Pulizia versante sottostrada	22/03/16	22/03/16	1
Scavo per ripristino canale	23/03/16	28/03/16	4
Realizzazione scogliera in blocchi e cls	29/03/16	11/04/16	10
Sistemazione fosso esistente a valle intervento	28/03/16	30/03/16	3
Pulizia griglie esistenti	31/03/16	01/04/16	2
F.p.o Usura su intera carreggiata	08/04/16	12/04/16	3

