



**COMUNE DI CAMAIORE**  
Provincia di Lucca

**RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA A LIDO DI CAMAIORE  
AMBITO VIA DEL FORTINO-VIA DELLA CHIESA**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

CAMAIORE, 31/07/2015

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

**IL PROGETTISTA**

---

Dott. Arch. Francesco Isola

---

Dott. Ing. Riccardo Feliciani

**Dott. Ing. Riccardo Feliciani**  
Via Federigi, 319 - 55047 Querceta (LU)  
Partita I.V.A.: 01690590466 - CF FLCRCR63L01L833A  
Tel/Fax 05845/742723 - Cell +393356316317  
E-mail: studio.feliciani@tiscalinet.it

Fasi	CRONOPROGRAMMA ANALITICO	MDO	gg
1	Rifacimento marciapiedi	55.6%	75
2	Predisposizione pubblica illuminazione	44.2%	5
3	Interventi di adeguamento/rifacimento caditoie fognatura bianca	29.9%	8
4	Nuova intersezione tra Via Roma e Via Adua	28.1%	3
5	Rifacimento manto stradale	17.7%	11
6	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	48.9%	1
7	Opere in economia	67.3%	17
<b>Totale giorni</b>			<b>120</b>
<p><b>Legenda:</b>  MDO = incidenza media della manodopera per singola lavorazione  gg = Durata, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della fase di lavoro</p> <p>NB: La valutazione tiene conto di un'incidenza della manodopera sulle singole lavorazioni, l'impiego di una squadra di n.4 operatori, oltre ad un'autista a supporto a mezzo servizio, operanti per n.8 ore giornaliere, per n. 5 giorni a settimana e per 43 settimane annue. Il costo medio della manodopera è stimato in €/h 31,00.</p>			

Camaione, li 31/07/2015

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Riccardo Feliciani)